



ALSÓ-TISZA-VIDÉKI
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
SZEGED

„Gyála I.” projekt, azaz a Gyálai Holt-Tisza kármentesítése

KEHOP-3.3.0-15-2019-00008

A holtág szennyezéssel érintett mederszakaszának (Feketevíz) kármentesítése, a „KEHOP-3.3.0 – Szennyezett területek kármentesítése” pályázati konstrukcióban, európai uniós alapokból származó 100 %-os támogatás felhasználásával valósul meg, összesen bruttó 4.500.000.000,- forintból. A projekt befejezésének határideje 2023. év vége. A projektről további információ a <http://gyalaholtag.ovf.hu/projekt.html> honlapon olvasható.

2023. január 26-i állapot:

A „Gyálai Holt-Tisza kármentesítése” projekt munkálatai során az alacsony vízszinttartáshoz szükséges szivattyúzás folyamatosan zajlik. A kezelendő szennyezett iszap átkarolása a baloldali mederágból a jobboldali mederágba a középső harmadban befejeződött. A 18+050-17+650 csatornakilométer szelvények között az iszapszikkasztó és kezelőterek feltöltése tiszta talajjal befejeződött, a 17+650-17+400 csatornakilométer szelvények között a feltöltés folyamatban van.



Az aljzatszigeteléshez szükséges anyag fogadásához 60 tonna kapacitású siló felállítása megtörtént, a bentonit beszállítása folyamatos. A középső harmad bal partján az időjárás okozta felázás miatti, nehezen járható utak karbantartása, javítása folyamatos.



A D4 jelű mélyszivárgó építése, a D1 és D4 jelű akna üzempróbája, a vízkezelő telep ideiglenes villamos hálózatának kiépítése, az iszapszikkasztó, a manipulációs terek oldalfalainak kiépítése /facölöpök leverése, fejgerenda elhelyezése/ a középső harmad bal partján folyamatban van.

