



ALSÓ-TISZA-VIDÉKI
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
SZEGED

„Gyála I.” projekt, azaz a Gyálai Holt-Tisza kármentesítése

KEHOP-3.3.0-15-2019-00008

A holtág szennyezéssel érintett mederszakaszának (Feketevíz) kármentesítése, a „KEHOP-3.3.0 – Szennyezett területek kármentesítése” pályázati konstrukcióban, európai uniós alapokból származó 100 %-os támogatás felhasználásával valósul meg, összesen bruttó 4.500.000.000,- forintból. A projekt befejezésének határideje 2023. év vége. A projektről további információ a <http://gyalaholtag.ovf.hu/projekt.html> honlapon olvasható.

2023. március 31-i állapot:

A „Gyálai Holt-Tisza kármentesítése” projekt munkálatai során a kezelőtér bentonitos feltöltése és aljzatszigetelése a 2. számú manipulációs tér területén befejeződött. A CSA1, D1 és D4 jelű aknák és a víztisztító telep próbaüzeme lezárult.



Az erősen szennyezett iszap kitermelése a 16+900-17+050 csatornakilométer szelvények közötti mederszakaszból az iszapszikkasztó területekre áthelyezésre került.



A szennyezett iszap kitermelése, a 17+690-18+110 csatornakilométer szelvények között a jobboldali mederágból a kezelőterekbe megtörtént.



Az északi harmad iszapkitermeléséhez szükséges csővezeték kiépítése és az iszapszivattyúzáshoz szükséges lavírsík kialakítása befejeződött.

Az alacsony vízszinttartáshoz szükséges szivattyúzás folyamatos.

A Vállalkozó 2023. április első hetében megkezdi a baktériumkultúra és egyéb adalékanyagok hozzáadásával a szennyezett iszap kezelését.