



ALSÓ-TISZA-VIDÉKI  
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG  
SZEGED

## „Gyála I.” projekt, azaz a Gyálai Holt-Tisza kármentesítése KEHOP-3.3.0-15-2019-00008

A holtág szennyezéssel érintett mederszakaszának (Feketevíz) kármentesítése, a „KEHOP-3.3.0 – Szennyezett területek kármentesítése” pályázati konstrukcióban, európai uniós alapokból származó 100 %-os támogatás felhasználásával valósul meg, összesen bruttó 4.500.000.000,- forintból. A projekt befejezésének határideje 2023. év vége. A projektről további információ a <http://gyalaholtag.ovf.hu/projekt.html> honlapon olvasható.

### 2023. április 24-i állapot:

A „Gyálai Holt-Tisza kármentesítése” projektben a kezelőtér bentonitos feltöltése és aljzatszigetelése a 2. sz. manipulációs tér területén befejeződött.



A



Az iszapkezelőtér építése 17+450-17+250 csatornakilométer szelvények között folyamatban van.

CSA1, D1 és D4 jelű aknák és a víztisztító telep üzempróbája befejeződött.

A szennyezett iszap kitermelése a 17+360-18+110 csatornakilométer szelvények között, a jobboldali mederágból a kezelőterekbe került áthelyezésre.

Megkezdődött az erősen szennyezett iszap kitermelése és áthelyezése a 16+900-17+050 csatornakilométer szelvények közötti mederszakaszból az iszapszikkasztó területekre.



csatornakilométer szelvények között.



Az északi harmad iszapkitermeléséhez szükséges csővezeték kiépítése, az iszapszivattyúzáshoz szükséges lavírsík kialakítása megtörtént. Az iszapkitermelés megkezdődött a 16+350-16+370

**2023. április 14-én elindult a baktériumkultúra és egyéb adalékanyagok hozzáadásával a szennyezett iszap kezelése.**