



ALSÓ-TISZA-VIDÉKI
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
SZEGED

„Gyála I.” projekt, azaz a Gyálai Holt-Tisza kármentesítése KEHOP-3.3.0-15-2019-00008

A holtág szennyezéssel érintett mederszakaszának (Feketevíz) kármentesítése, a „KEHOP-3.3.0 – Szennyezett területek kármentesítése” pályázati konstrukcióban, európai uniós alapokból származó 100 %-os támogatás felhasználásával valósul meg, összesen bruttó 4.500.000.000,- forintból. A projekt befejezésének határideje 2023. év vége. A projektről további információ a <http://gyalaholtag.ovf.hu/projekt.html> honlapon olvasható.

2023. május 25-i állapot:

A „Gyálai Holt-Tisza kármentesítése” projektben az alacsony vízszinttartáshoz szükséges szivattyúzás, a CSA1, a D1 és a D4 jelű akna, a víztisztító telep üzemeltetése, az északi harmad kezelendő szennyezett iszap kitermelése a 16+350-16+550 csatornakilométer szelvények között és a kitermelt kezelendő iszap biodegradációs kezelése folyamatban.

A középső harmadból szennyezett talaj és iszap kitermelése befejeződött, mintavételek és minősítések folyamatban.

A déli harmadban ideiglenes mederelzárás kiépítése a Hattyasi szivattyútelep környezetében megtörtént, az érkező vizek ideiglenes szivattyúállással történő továbbemelése folyamatos. A déli harmadból szennyezett iszap kitermelése 18+110-18+660 csatornakilométer szelvények között folyamatban, alacsony szárazanyag tartalmú híg iszap hidromechanizációs kitermeléséhez szükséges csővezeték kiépítése szintén folyamatban.

Az erősen szennyezett szikkasztott iszap elszállítása hulladékkezelő telepre 2023.05.17.-én megkezdődött.



2023. április 14-én elindult a baktériumkultúra és egyéb adalékanyagok hozzáadásával a szennyezett iszap kezelése.

